19035

Sanierung / Unterfangung Randverstärkung AO; K489, S-40037, Wittnau

Injektionsbohrpfähle, Betonarbeiten

ADRESSE: Kantonsstrasse K489, 5064 Wittnau
AUFTRAGGEBER: Kanton Aargau, Departement BVU, Abteilung Tiefbau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
GESAMTPLANER: FlumGeo AG, Zentralstrasse 19, 5610 Wohlen
BAULEITUNG: FlumGeo AG, Zentralstrasse 19, 5610 Wohlen
SPARTEN: Spezialtiefbau
BAUZEIT: Mai bis Juli 2019
BAUSUMME: CHF 228'000.–
PROJEKTLEITER: Hans Huber
BAUFÜHRER: Christian Walti
BAUSTELLENCHEF: Antonio Queiros

BESCHRIEB

- Sanierung und Unterfangung der bestehende Bankettvernagelung mittels zusätzlichen Mikropfählen und Spritzbeton

BESONDERHEITEN

- Sehr durchlässiger Baugrund erforderte verrohrte Bohrungen und Einsatz von Sackankern
- Sanierung von bestehenden Betonmauern

Gebr. Huber AG | Rückbau und Tiefbau
Industriestrasse 132 | 5012 Wöschnau
T 062 858 00 00 | F 062 858 00 01
info@huber-bau.ch